

**ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024**

**El Salvador, Zacatecas**

EL Presidente del Consejo Municipal De Desarrollo Municipal El MVZ. Miguel Coronado Gámez informa a los presentes que al día 29 de Abril se inició y termino otra obra quedando ya cuatro obras dos de ellas ya concluida al 100 % a continuación se muestra cuales obras son :

No	Nombre De La Obra / Acción	Costo de la Obra/Acción	Avance físico	Avance financiero
1	Equipamiento De Pozo En La Comunidad De Gertrudis Sánchez Municipio De El Salvador Zacatecas	\$49,500.00	100%	100%
2	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Centenario Y Calle Hidalgo Comunidad De Tanque Nuevo Municipio Del Salvador Estado De Zacatecas	\$1,077,327.41	69.99%	69.99%
3	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Zapata Y Calle Cuauhtémoc De Comunidad De Tanque Nuevo Municipio Del Salvador Estado De Zacatecas.	\$943,886.72	69.99%	69.99%
4	Rehabilitación Con Enjarre En Varias Viviendas De Las Comunidades De Matehuapil, Tanque Nuevo, Clavelinas, Ojo De Agua Y El Salvador Del Municipio De El Salvador Zacatecas	\$290,000.00	100%	100%

*Alfonso Escobedo O.*

Hasta el momento así como se muestra en la tabla se detalla la situación tanto física como financiera que guarda hasta el momento las obras y acciones aprobadas en el Consejo Por lo Cual Se les da a conocer que lo que corresponde al mes de Abril de los recursos del fondo III Del Año Fiscal 2022.

*Juan José Trejo Zomora*  
*Pantaleon Davila Carares*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*