

PRESUPUESTO "PROGRAMA FONDO III

NOMBRE DE LA OBRA:		REHABILITACION CON ENJARRE EN VARIAS VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE EL SALVADOR, TANQUE NUEVO, CLAVELLINAS Y MATEHUAPIL DEL MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS	
FECHA DE:	INICIO:	2023-06-02	TERMINO: 2023-07-09

PROGRAMADO TODO EL AÑO

FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MONTO (PESOS)
M2	1,596.00		\$392,546.33

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO	100.00%	\$392,546.33
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL:		\$392,546.33

ELABORO

Sandra Macias Castillo

C. SANDRA MACIAS CASTILLO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



Vo Bo

Miguel Coronado Gamez

PRESIDENCIA MUNICIPAL: MIGUEL CORONADO GAMEZ
EL SALVADOR, ZAC. PRESIDENTE MUNICIPAL