PROGRAMA FONDO III

CALENDARIO DE EJECUCION

Rehabilitacion de 870 m2 de techo firme en varias localidades del municipio del Salvador Zacatecas.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
CONSTRUCCION DE LOSA A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA INCLUYE VIGUETAS, BOVEDILLA DE POLIESTIRENO 0.63X1.22X0.15 M. CADENA DE CARRAMIENTO CON ARMEX DE 12X20-4 ALAMBRE RECOCIDO, FABRICACION ,ELEVACION CIMBRA Y COLADO DE CONCRETO F'C= 200 KG/ CM2 PARA LOSA CON ACABADO HECHO CON PLANA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	09/03/2017 AL 10/05/2017
PRETIL DE 15 CM DE ALTURA, A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 IPO PESADO FDE 12X15 CM, INCLUYE: , MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA,	22/11/2016 AL 18/12/2016
SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS A BASE DE TUBERIA TIPO POLIDUCTO , MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	09/12/2016 AL 31/12/2016
CANALETA DE PVC DE 50 M. PARA AGUAS PLUVIALES, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	21/11/2016 AL 18/12/2016

DESARROLLO ECONOMICO
EL SALVADOR, ZAC

C. SANDRA MACIAS CASTILLO
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC

C. PLUTARCO ZAVALA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL